



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                  |                |  |                             |                        |
|------------------|----------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0 | PROponente TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Novo Xingu | APelido EMPREENDIMENTO<br>0 | DESCRiÇÃO DO LOTE<br>0 |
|------------------|----------------|--|-----------------------------|------------------------|

| Item  | Descrição                        | Valor (R\$)       | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------|----------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                  |                   |            | 09/22   | 10/22   | 11/22   | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 |
| 1.    | <b>PONTILHÃO LINHA TAQUARUÇU</b> | <b>201.380,34</b> | % Período: | 14,61%  | 41,94%  | 43,45%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | 3.864,80          | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.  | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 13.779,52         | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.  | DEMOLIÇÕES                       | 6.680,32          | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.  | MOVIMENTOS DE TERRA              | 10.189,22         | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.  | FUNDAÇÃO                         | 39.567,67         | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.  | CABECEIRA - CORTINA DE CONTENÇÃO | 53.920,41         | % Período: |         | 40,00%  | 60,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.  | SUPERESTRUTURA                   | 60.759,69         | % Período: |         | 30,00%  | 70,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.  | GUARDA-RODAS                     | 2.812,03          | % Período: |         | 30,00%  | 70,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.  | GUARDA-CORPOS                    | 8.822,10          | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.10. | SINALIZAÇÃO                      | 984,58            | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                              |                      |                      |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total: R\$ 201.380,34</b> | Período:             | %:                   | 14,61%            | 41,94%            | 43,45%           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                      | Repasso:             | -                 | -                 | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                      | Contrapartida:       | 29.419,25         | 84.458,35         | 87.502,74        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                      | <b>Investimento:</b> | <b>29.419,25</b>  | <b>84.458,35</b>  | <b>87.502,74</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado:                   | %:                   | 14,61%               | 56,55%            | 100,00%           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Repasso:             | -                    | -                 | -                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Contrapartida:       | 29.419,25            | 113.877,60        | 201.380,34        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | <b>Investimento:</b> | <b>29.419,25</b>     | <b>113.877,60</b> | <b>201.380,34</b> |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Novo Xingu-RS  
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Samuel Stefanello  
CREA/CAU: CREA-RS 236924  
ART/RRT: 12025046